

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरुको २०७७ कार्तिक मसान्तसम्मको प्रगति बिबरण सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी

प्रेश बिज्ञप्ति

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा (४) बमोजिम खडा गरिएको ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोषको परिचालन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क एक्सेस तथा सूचना महामार्ग निर्माण सम्बन्धमा सञ्चालित बिभिन्न परियोजनाहरु मार्फत कार्य अघि बढाइएकोमा उक्त परियोजनाहरुको सम्बन्धमा बि. सं. २०७७ कार्तिक मसान्तसम्ममा भएका प्रगति सम्बन्धी संक्षिप्त बिबरण देहाय बमोजिम रहेको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि प्रेषित गरिएको छ ।

१. भौतिक प्रगति:

१.१ ब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी परियोजना:

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने विभिन्न १८ वटा प्याकेजहरु मध्ये १२ वटा प्याकेज अन्तर्गतका ४६ जिल्लाका तोकिए बमोजिमका स्थानहरुमा १००% तथा २ वटा प्याकेज अन्तर्गतका ९ जिल्लाका तोकिए बमोजिमका स्थानहरुमा ५०% भन्दा बढि कार्य सम्पन्न भई सेवा सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ । साथै ४ वटा प्याकेज अन्तर्गतका १९ जिल्लाका तोकिए बमोजिमका स्थानहरुमा नेटवर्क तथा कनेक्टिभिटी जडानको लागि सेवा प्रदायकहरु छनौट भई निर्माण कार्य भईरहेको छ ।

ब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सम्पन्न भएका परियोजनाहरु मध्ये हालसम्म दुई वटा परियोजनाको अनुगमन तथा प्रमाणिकरण कार्य सम्पन्न भइसकेको, २ वटा परियोजनाहरुको प्राधिकरणबाट नियुक्त परामर्शदाताहरुबाट Phase I अन्तर्गतको अनुगमन तथा प्रमाणिकरण कार्य भइरहेको, ६ वटा परियोजनाहरुको Phase II अन्तर्गतको अनुगमन तथा प्रमाणिकरण कार्य भइरहेको तथा ४ वटा परियोजनाहरुको Performance Monitoring को कार्य भइरहेको अवस्था छ ।

२०७७ कार्तिक मसान्तसम्म उपरोक्त उल्लेखित ब्रोडव्याण्ड परियोजनाहरुको भौतिक प्रगति बिबरण यस प्रकार रहेको छ ।

विवरण	स्थानिय निकायको कार्यालय*	वडा कार्यालय*	माध्यमिक विद्यालय	स्वास्थ्य संस्थाको संख्या	कुल
सम्झौता भएका १८ प्याकेजका साईट संख्या*	७०२	५,९३३	५,२२५	४,९२२	१५,९८२
इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको	५०६	४,९६५	३,४७२	२,९४३	११,०८६
जडान गर्न बाँकि संख्या	१९६	१,७६८	१,७५३	१,९७९	४,८९६
इन्टरनेट जडान सम्पन्न प्रतिशत	७२.०८	७०.२०	६६.४५	७१.४०	६९.३७

* नोट: वि.सं. २०७७ साल आश्विन महिनाको प्रगति बिबरण सम्बन्धमा यस प्राधिकरणबाट जारी प्रेश विज्ञप्तिमा सम्झौता भएका १८ प्याकेजका स्थानीय निकायको संख्या माथि उल्लेख गरे बमोजिम हुनु पर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको ।

१.२ मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग सम्बन्धी परियोजना:

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्यलाई तीनवटा प्याकेजहरु मार्फत अगाडी बढाइएको छ ।

१. **प्याकेज १ (प्रदेश नं. १, २ र बागमती प्रदेश):** नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि. संग २ बर्ष भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरी निजबाट कार्य शुरु भएको छ । हालसम्म ३४० कि. मि. अप्टिकल फाईबर बिछ्याउने कार्य, २५ वटा DWDM System को जडान भई ६ स्थानमा Commissioning कार्य सम्पन्न भएको तथा ४५ वटा Core Router Equipment हरु जडान गर्ने कार्य सम्पन्न भई हाल काठमाण्डौ उपत्यकामा जडान सम्पन्न भएका ३ वटा Core Router Equipment हरुको Provisional Acceptance Test (PAT) अन्तर्गतको Logical Test हरुको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको अवस्था छ ।

२. **प्याकेज २ (गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश):** युनाइटेड टेलिकम लि. ले २ बर्ष भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा निजको सम्झौता बमोजिम कार्यको भौतिक प्रगति शुन्य रहेको हुँदा आयोजना

सम्पन्न हुनेमा प्राधिकरण विश्वस्त नभएकोले सम्झौताको म्याद थप नगर्ने निर्णय भएको । उक्त निर्णय बदर गर्नको लागि निजले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको र सो विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट उक्त रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म अवधी थप नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश भएको अवस्था छ ।

३. **प्याकेज ३ (कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश):** नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि. संग २ बर्ष भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको र भाद्र महिनामा Microwave Transmission Network र ADSS Optical Fiber Network गरी २ वटा Package को बोलपत्र आह्वान गरी प्राप्त बोलपत्रहरु मूल्याङ्कनको क्रममा रहेको अवस्था छ । साथै High Capacity DWDM System र Core Router Equipment खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको अवस्था छ ।

उपरोक्त सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने परियोजनाहरुको संक्षिप्त भौतिक प्रगति बिबरण यस प्रकार रहेको छ :

बिबरण	प्याकेज १ (प्रदेश नं. १, २ र बागमती प्रदेश)	प्याकेज २ (गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश)	प्याकेज ३ (कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश)
सम्झौता बमोजिम अप्टिकल फाइबरको दूरी (कि. मि.)	२१७९*	२१६०	१९९२
हालसम्म सम्पन्न अप्टिकल फाइबरको दूरी (कि. मि.)	३४०	X	X
हालसम्मको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको प्रगति (प्रतिशत)	१५.६०	X	X

सम्झौता बमोजिम जडान गर्नुपर्ने उपकरण सम्बन्धी बिबरणः			
१. DWDM System	२६	२१	२८
२. Core Router Equipment	४८	७३	५६
हालसम्म जडान गरिएको उपकरण सम्बन्धी बिबरणः			
१. DWDM System	२५	X	X
२. Core Router Equipment	४५	X	X
सम्झौता बमोजिम जडान गर्नुपर्ने माईक्रोवेभ लिंक सम्बन्धी बिबरणः			
माईक्रोवेभ स्पटको संख्या	X	X	18 hops
हालसम्म जडान गरिएको माईक्रोवेभ लिंक सम्बन्धी बिबरणः			
माईक्रोवेभ स्पटको संख्या	X	X	X

* छनौट भएको सेवा प्रदायक (SLO) बाट Detail Implementation Plan भए पश्चात २०८३.९९१ कि.मि. मात्र कायम हुन आएको।

२. बितीय प्रगति:

हालसम्म उपरोक्त ब्रोडव्याण्ड तथा सूचना महामार्ग परियोजनाहरूको बित्तीय प्रगति बिबरण यस प्रकार रहेको अवस्था छ ।

विवरण	रकम
ब्रोडव्याण्ड परियोजना सम्बन्धी जम्मा सम्झौता रकम	रु. ५,६७,४६,९१,२७६।३९
सूचना महामार्ग परियोजना सम्बन्धी जम्मा सम्झौता रकम	रु. ९,८९,१७,००,०००।००
हाल सम्म ब्रोडव्याण्ड परियोजनाको लागि सेवा प्रदायकहरूलाई गरिएको भुक्तानी	रु. २,७१,८१,०२,६०३।२०
हाल सम्म ब्रोडव्याण्ड परियोजनाको बित्तीय प्रगति प्रतिशत (%)	४७.८९
हाल सम्म सूचना महामार्ग परियोजना परियोजनाको बित्तीय प्रगति	प्याकेज १ को लागि Advanced Payment बापत रु ६१,५५,११,७७९।६३ तथा भन्सार महशुल बापत रु १२,८०,२०,४५७।०० मात्र भुक्तानी गरिएको। प्याकेज २ को लागि Advanced Payment बापत रु ४०,२०,००,०००।०० मात्र भुक्तानी गरिएको ।

मिन प्रसाद अर्याल
 प्रबक्ता
 नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण
 २०७७/८/८